



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL TARACOA.  
Registro Oficial N° 792 DEL 17 DE Octubre del 1991.  
Taracoa - Orellana - Ecuador.



## **ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL**

**OBRA: CONSTRUCCION DE UN CUBETO, CUBIERTA METALICA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE METALICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) — CAPACIDAD 5.300,00 GL. PARA EL USO DE LA VOLQUETA Y EXCAVADORA DE LA PAPANROQUIA TARACOA.**

### **COMPARECIENTES. -**

En la Cabecera Parroquial Taracoa, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, a los 28 días del mes de octubre del 2016 comparecen a la celebración de la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL** DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UN CUBETO, CUBIERTA METALICA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE METALICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) —CAPACIDAD 5.300,00 GL. PARA EL USO DE LA VOLQUETA Y EXCAVADORA DE LA PAPANROQUIA TARACOA. , por una parte el Señor Medardo Zhingre en su calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Taracoa, Ing. Civil Carlos Valencia, Técnico del Gobierno Parroquial Rural Taracoa y Fiscalizador del Contrato, Ing. Zara Moreno, Secretaria-Tesorerera del Gobierno Parroquial Rural Taracoa y Administrador del Contrato y por otra parte el Ing. Rafael Marcelo Cabrera Luzon en su calidad de CONTRATISTA, a fin de proceder con la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra adquirido mediante Contrato de Menor Cuantía en Obra denominado CONSTRUCCION DE UN CUBETO, CUBIERTA METALICA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE METALICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) — CAPACIDAD 5.300,00 GL. PARA EL USO DE LA VOLQUETA Y EXCAVADORA DE LA PAPANROQUIA TARACOA, Acta que se encuentra contenida en los siguientes términos.

### **Primera. - ANTECEDENTES**

**1.-** De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones del **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TARACOA**, contempla la “**CONSTRUCCION DE UN CUBETO, CUBIERTA METALICA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE METALICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) —CAPACIDAD 5.300,00 GL. PARA EL USO DE LA VOLQUETA Y EXCAVADORA DE LA PAPANROQUIA TARACOA**”

---

DIRECCION: VIA AL AUCAS KM 14 - MARGEN IZQUIERDO, AV 9 DE OCTUBRÉ  
Y CALLE NAPOTELEFONO: 062376037



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL TARACOA.  
Registro Oficial N° 792 DEL 17 DE Octubre del 1991.  
Taracoa - Orellana - Ecuador.



2.- Previos los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad del Gobierno Parroquial Taracoa, resolvió aprobar los pliegos de **MENOR CUANTIA EN OBRA**, proceso que se encuentra signado con el código **MCO-GADPRT-001-2016**, para la obra **"CONSTRUCCION DE UN CUBETO, CUBIERTA METALICA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE METALICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) —CAPACIDAD 5.300,00 GL. PARA EL USO DE LA VOLQUETA Y EXCAVADORA DE LA PAPPARROQUIA TARACOA"**.

3.- La máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Taracoa, mediante resolución N° **GADPRT - 001-GADPT-2016**, del 01 de septiembre del 2016, adjudicó la obra **"CONSTRUCCION DE UN CUBETO, CUBIERTA METALICA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE METALICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) —CAPACIDAD 5.300,00 GL. PARA EL USO DE LA VOLQUETA Y EXCAVADORA DE LA PAPPARROQUIA TARACOA"** al Contratista Ing. Rafael Marcelo Cabrera Luzon, procediendose a firmar el contrato respectivo a los 08 días del mes de septiembre del 2016.

### Segunda. - RECEPCIÓN DE LA OBRA

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN II de los pliegos del proceso **MCO-GADPRT-001-2016**, se procede a la recepción de la obra que constituye el objeto del contrato **"CONSTRUCCION DE UN CUBETO, CUBIERTA METALICA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE METALICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) —CAPACIDAD 5.300,00 GL. PARA EL USO DE LA VOLQUETA Y EXCAVADORA DE LA PAPPARROQUIA TARACOA"**, mismo que a continuación se detalla:

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	UNIDAD	CANTIDADES CONTRATO		
			CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
01	Mejoramiento de suelo con lastre compactado	m3	50.00	35.23	1,761.50
02	Colocación de Ripio de 3/4	m3	8.90	33.10	294.59
03	Colocación de arena lavada	m3	13.00	29.27	380.51
04	Instalación de Geomenbrana de polietileno e=1000 micras	m2	92.00	12.70	1,168.40
05	Caja de revisión de .0.60x0.60 m	u	4.00	58.56	234.24

DIRECCION: VIA AL AUCAS KM 14 - MARGEN IZQUIERDO, AV 9 DE OCTUBRE  
Y CALLE NAPOTELEFONO: 062376037



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL TARACOA.  
Registro Oficial N° 792 DEL 17 DE Octubre del 1991.  
Taracoa - Orellana - Ecuador.



06	Sacos de polipropileno para relleno de arena	u	200.00	0.97	194.00
07	Cubierta de Galvalumen e=0.25mm	m2	90.00	17.84	1,605.60
08	Canalón de Aguas Lluvias	m	18.00	14.89	268.02
09	Bajante de Aguas Lluvias PVC 4 plg	m	13.00	13.50	175.50
10	Canalización de PVC 4 plg	m	15.00	11.99	179.85
11	Derrocamiento de pared existente	m2	9.00	2.05	18.45
12	Enlucido vertical incluye filos	m2	20.00	9.55	191.00
13	Mampostería bloque e=15cm	m2	9.00	17.10	153.90
14	Desalojo de material derrocado	glb	1.00	16.43	16.43
15	Acero Estructural	kg	960.00	3.92	3,763.20
16	Cumbrero e=0,25mm	m	9.00	8.52	76.68
17	Mantenimiento del Tanque de Almacenamiento de Combustible incluye Accesorios + Mantenimiento de puerta de garaje existente	u	1.00	3,223.50	3,223.50
18	Retiro de puerta metálica existente	m2	9.00	8.68	78.12
19	Hormigón simple en plintos f'c=210 kg/cm2	m3	1.10	190.94	210.03
20	Placa Base de .35x.25x0.06 m	u	4.00	46.52	186.08
21	Varilla de anclaje tipo J d=18mm	u	16.00	18.30	292.80
22	Hierro estructural	kg	46.00	2.30	105.80
					\$ <b>MONTO: 14,578.20</b>

DIRECCION: VIA AL AUCAS KM 14 - MARGEN IZQUIERDO, AV 9 DE OCTUBRE  
Y CALLE NAPOTELEFONO: 062376037



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL TARACOA.**  
Registro Oficial N° 792 DEL 17 DE Octubre del 1991.  
Taracoa - Orellana - Ecuador.



Rubros que fueron ejecutados de conformidad a lo estipulado en el contrato, a entera satisfacción de la Entidad Contratante.

**TERCERA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA Y DE PLAZOS.**

**EVALUACIÓN ECONÓMICA.**

El GADRP de Taracoa, efectuó el siguiente movimiento económico para pagar el trabajo efectuado.

RETENCIONES				RECIBIDO			
Planilla N°	Total Planillado	Anticipo (50 %)	Impuesto a la Renta (1 %)				
Anticipo		\$ 7.289,10					\$ 7.289,10
Planilla N°1	\$ 12.146,46		\$ 121,46				\$ 5.951,77
Planilla N°2	\$ 2.431,74		\$ 24,32				\$ 1.191,55
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14.578,20</b>	<b>\$ 7.289,10</b>	<b>\$ 145,78</b>				<b>\$ 14.432,42</b>

\*El valor del IVA será pagado en su totalidad contra presentación de las facturas.

**RESUMEN ECONÓMICO.**

VALOR CONTRATO	\$ 14.432,42
VALOR AVANCE DE OBRA PLANILLA N°1	\$ 12.146,46
VALOR AVANCE DE OBRA PLANILLA N°2	\$ 2.431,74

-----  
DIRECCION: VIA AL AUCAS KM 14 - MARGEN IZQUIERDO, AV 9 DE OCTUBRE  
Y CALLE NAPOTELEFONO: 062376037



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL TARACOA.**  
Registro Oficial N° 792 DEL 17 DE Octubre del 1991.  
Taracoa - Orellana - Ecuador.



**EVALUACIÓN DE PLAZOS.**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	08 de septiembre del 2016
PLAZO CONTRACTUAL	45 Días
FECHA DE INICIO	09 de septiembre del 2016
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	24 de octubre del 2016
MORA	No existe

**CUARTA. - EVALUACIÓN DE TRABAJOS.**

Con los antecedentes expuestos EL CONTRATISTA realiza a favor del CONTRATANTE, la **"CONSTRUCCION DE UN CUBETO, CUBIERTA METALICA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE METALICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) —CAPACIDAD 5.300,00 GL. PARA EL USO DE LA VOLQUETA Y EXCAVADORA DE LA PAPPARQUIA TARACOA"**, cumpliendo con los rubros, especificaciones técnicas determinadas en los Pliegos editados y la oferta adjudicada para el efecto.

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	UNIDAD	CANTIDADES CONTRATO			CANTIDADES			MONTOS			%
			CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
01	Mejoramiento de suelo con lastre compactado	m <sup>3</sup>	50.00	35.23	1,761.50	51.49		51.49	1813.83	-	1,813.83	102.97%
02	Colocación de Ripio de 3/4	m <sup>3</sup>	8.90	33.10	294.59		8.29	8.29	274.43	274.43	274.43	93.16%
03	Colocación de arena lavada	m <sup>3</sup>	13.00	29.27	380.51	12.38		12.38	362.22	-	362.22	95.19%
04	Instalación de Geomembran de polietileno e=1000 micras	m <sup>2</sup>	92.00	12.70	1,168.40	88.86		88.86	1128.52	-	1,128.52	96.59%
05	Caja de revisión de 0.60x0.60 m	u	4.00	58.56	234.24	3.00		3.00	175.68	-	175.68	75.00%
06	Sacos de polipropileno tipo relleno de arena	u	200.00	0.97	194.00	200.00		200.00	194.00	-	194.00	100.00%
07	Cubierta de Galvalume e=0.25mm	m <sup>2</sup>	90.00	17.84	1,605.60		92.19	92.19	0.00	1,644.67	1,644.67	102.43%
08	Canalón de Aluminio	m	18.00	14.89	268.02		18.00	18.00	0.00	268.02	268.02	100.00%
09	Bajante de Aguas Lluvias PVC 4 plg	m	13.00	13.50	175.50		12.44	12.44	0.00	167.94	167.94	95.69%
10	Canalización de PVC 4 plg	m	15.00	11.99	179.85	21.33		21.33	255.75	-	255.75	142.20%
11	Derrocamiento de pared existente	m <sup>2</sup>	9.00	2.05	18.45	9.80		9.80	20.09	-	20.09	108.89%
12	Enlucido vertical incluye filos	m <sup>2</sup>	20.00	9.55	191.00	17.93		17.93	171.21	-	171.21	89.64%
13	Mampostería bloque e=15cm	m <sup>2</sup>	9.00	17.10	153.90	8.18		8.18	139.90	-	139.90	90.90%
14	Desdoso de material derrocado	gob	1.00	16.43	16.43	1.00		1.00	16.43	-	16.43	100.00%
15	Acero Estructural	kg	960.00	3.92	3,763.20	947.53		947.53	3714.32	-	3,714.32	98.70%
16	Cambreo e=0.25mm	m	9.00	8.52	76.68		9.00	9.00		76.68	76.68	100.00%
17	Mantenimiento del Tanque de Almacenamiento de Combustible incluye Accesorios y Mantenimiento de	u	1.00	3,223.50		1.00		1.00	3,223.50	-	3,223.50	100.00%
18	Retiro de puerta metálica existente	m <sup>2</sup>	9.00	8.68	78.12	9.10		9.10	78.99	-	78.99	101.11%
19	Homopon simple en plátos f=210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1.10	190.94	210.03	1.37		1.37	261.51	-	261.51	124.51%
20	Placa Base de .35x.25x0.06 m	u	4.00	46.52	186.08	4.00		4.00	186.08	-	186.08	100.00%
21	Varilla de anclaje tipo J d=18mm	u	16.00	18.30	292.80	16.00		16.00	292.80	-	292.80	100.00%
22	Hierro estructural	kg	46.00	2.30	105.80	48.54		48.54	111.63	-	111.63	105.51%
			<b>MONTO: \$ 14,578.20</b>			<b>TOTAL</b>			<b>12146.46</b>	<b>2431.74</b>	<b>14578.20</b>	<b>100.00%</b>

DIRECCION: VIA AL AUCAS KM 14 - MARGEN IZQUIERDO, AV 9 DE OCTUBRE  
Y CALLE NAPOTELEFONO: 062376037



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL TARACOA.  
Registro Oficial N° 792 DEL 17 DE Octubre del 1991.  
Taracoa - Orellana - Ecuador.



### QUINTA. - INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

De conformidad con lo que se anota en las cláusulas anteriores de la presente Acta, se procede a verificar mediante inspección realizada el día 28 de octubre del 2016 y a perfeccionar mediante la suscripción de la presente Acta de Recepción Provisional la entrega de la Obra: CONSTRUCCION DE UN CUBETO, CUBIERTA METALICA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE METALICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) — CAPACIDAD 5.300,00 GL. PARA EL USO DE LA VOLQUETA Y EXCAVADORA DE LA PAPPARROQUIA TARACOA.

### SEXTA. - CONCLUSIONES.

Una vez que se han procedido a revisar y verificar todos los rubros del contrato, acorde con las especificaciones técnicas, planos y demás, considero que es procedente la suscripción del Acta de Recepción Provisional


En consecuencia, de conformidad con lo estipulado en el contrato, la entidad pagara a la Contratista el valor restante de USD 2.431,74 DOS MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y UNO CON, 74/100 Dólares de los Estados Unidos de América, equivalente al 16,68% de la planilla N°2 de liquidación más el valor el IVA.

Al igual que la devolución de la garantía por el buen uso de anticipo conforme lo previsto en el artículo 77 de la LOSNCP.


### SEPTIMA.- ACEPTACION DE LAS PARTES

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo expuesto en la presente Acta de Recepción Provisional, cuyas estipulaciones se someten y suscriben cuatro (4) copias de igual contenido y valor, en la ciudad de Francisco de Orellana, parroquia Taracoa, a los veinte y ocho días del mes de octubre del año dos mil dieciséis (28 de octubre del 2016).

  
Sr. Medardo Zhingre  
**PRESIDENTE DEL GADPRT**

  
Ing. Carlos Valencia  
**FISCALIZADOR**

  
Ing. Rafael Cabrera Luzon  
**CONTRATISTA**

  
Ing. Zara Moreno  
**ADMINISTRADOR**